

## 사업실명제 대상 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-08	담당부서 작성자	경영관리본부 안전시설재무실장 양일권 (042-868-7890/yik@kimm.re.kr)											
사업명	플랜트기계 연구동 환경개선사업													
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가건물 실험실에서 발생할 수 있는 안전 및 보안사고를 방지하고, 실험장비를 종합·효율적으로 활용·관리하기 위한 플랜트 기계연구동 환경개선을 통하여 플랜트 관련 국가적 기술수요에 적극적으로 대응하고 국정과제*실현에 기여</li> <li>* 플랜트 설계 및 기자재 원천기술 개발, 플랜트 전주기 공정 안전 기술 개발 등을 통하여 플랜트 수출 및 중소기업 주도 틈새시장 진출 확대, 플랜트 산업 안전문제 해결</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2014.1.1. ~ 2017.12.31.</p> <p>○ 총사업비 : 18,490백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 플랜트 설계 및 기자재 핵심 원천기술개발 연구인프라 구축을 위한 환경개선을 통해 연구역량 집중 및 효율적 공간활용</li> </ul> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013.12.24 : 2014년도 사업계획 및 예산(안) 이사회 의결</li> <li>- 2014. 1월~3월 : 공사계획 수립, 설계발주 및 계약</li> <li>- 2014. 3월~9월 : 설계</li> <li>- 2014.12월 : 공사계약</li> <li>- 2015. 1월~ 2017. 4월 : 공사</li> <li>- 2017. 12월 : 정산 및 사업완료</li> </ul>													
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 안전시설재무실장 양일권</li> <li>- 최종 결재자 : 원장 임용택</li> </ul> <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 45%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">부원장</td> <td style="text-align: center;">강건용</td> <td style="text-align: center;">책임 연구원</td> <td style="text-align: center;">17.3.27.~17.12.31.</td> <td style="text-align: center;">총괄</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	부원장	강건용	책임 연구원	17.3.27.~17.12.31.	총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)										
부원장	강건용	책임 연구원	17.3.27.~17.12.31.	총괄										

	부원장	박희창	책임 연구원	15.2.1.~17.3.26.	총괄
	부원장	신병천	책임 연구원	14.7.1.~15.1.31.	총괄
	부원장	이응숙	책임 연구원	14.3.18.~14.6.30.	총괄
	부원장	김석준	책임 연구원	14.1.1.~14.3.17.	총괄
	본부장	김달식	책임 행정원	17.3.27.~17.12.31.	총괄
	본부장	임계현	책임 행정원	16.8.10.~17.3.26.	총괄
	본부장	이현웅	책임 행정원	16.2.1.~16.8.9.	총괄
	본부장	김달식	책임 행정원	15.2.1.~16.1.31.	총괄
	본부장	김홍배	책임 행정원	14.4.1.~15.1.31.	총괄
	본부장	임계현	책임 행정원	14.1.1.~14.3.31.	총괄
	실장	양일권	책임 행정원	14.1.1.~17.12.31.	시설사업
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계자 : 이병희</li> <li>○ 건설사업관리자(CM) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업단장 : 김행범</li> </ul> </li> <li>○ 시공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축공사 소장(선삼용), 전기공사 소장(심현하), 통신공사 소장(윤성우), 소방공사 소장(이진영)</li> </ul> </li> </ul>				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사계획 수립('14. 1월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사수행을 위한 실무협의</li> </ul> </li> <li>○ '14. 3월 설계계약 완료</li> <li>○ '14. 9월 기본 및 실시설계 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계기간 : 14.3월 ~ 14.9월</li> </ul> </li> <li>○ '14. 12월 공사계약 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사기간(건축,전기,통신,소방) : 14.12월 ~ 17.4월</li> </ul> </li> <li>○ '15. 6월 : 사업부지내 기존 연구시설물 이전 및 철거 완료</li> <li>○ '16.12월 : 골조공사 완료(공정율 82%)</li> <li>○ '17. 4월중 공사 완료</li> </ul>				