

사업실명제 대상 사업내역서

사업실명제 등록번호	2020-03	담당부서 작성자	행정본부 안전시설실장 신면우 (042-868-7727/tlsausdn2@kimmre.kr)
사업명	연구2동(열유체연구동) 환경개선사업		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 노후화된 연구2동(열유체연구동)의 안전관리시설 및 인프라시설 환경개선 - 내진보강 시설 구축에 따른 안전한 연구환경 조성 ○ 추진기간 : '20.01.01. ~ '22.07.31. ○ 총사업비 : 5,123백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지하1층 ~ 지상2층 : 교육·연구시설 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2020. 01월~05월 : 기본계획 수립, 설계발주 - 2020. 06월~11월 : 설계계약 및 준공 - 2020. 12월 : 공사계약 - 2020. 12월~2022. 07월 : 공사 및 준공 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 안전시설실장 김달식</div> <div>- 최종 결재자 : 원장 박천홍</div> <div>○ 사업 관련자</div> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>부원장</td><td>송준엽</td><td>책임 연구원</td><td>21.01.01.~현재</td><td>총괄</td></tr><tr><td>본부장</td><td>이사일</td><td>책임 행정원</td><td>20.01.01.~현재</td><td>총괄</td></tr><tr><td>실장</td><td>신면우</td><td>책임 행정원</td><td>21.01.01.~현재</td><td>시설사업</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	부원장	송준엽	책임 연구원	21.01.01.~현재	총괄	본부장	이사일	책임 행정원	20.01.01.~현재	총괄	실장	신면우	책임 행정원	21.01.01.~현재	시설사업
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																	
부원장	송준엽	책임 연구원	21.01.01.~현재	총괄																	
본부장	이사일	책임 행정원	20.01.01.~현재	총괄																	
실장	신면우	책임 행정원	21.01.01.~현재	시설사업																	
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 해당사항 없음</div>																				
추진실적	<div>○ 공사착공('21. 5월) 및 공사진행중(공정률 약 65%)</div> <div>○ '22.6월 중 준공예정</div>																				